

Номер наряда-допуска на выполнение работ – BEUSS 22 (к которому прикрепляется данное приложение):

А. СНИЖЕНИЕ РИСКОВ – ДОЛЖНО ЗАПОЛНЯТЬСЯ ДО НАЧАЛА РАБОТ:	ДА	Н/О	
1. Место проведения огневых работ должно быть убрано от горючих материалов в радиусе не менее 11м; увеличьте радиус до 15м в случае высоты точки сварки над уровнем пола 2,4м или больше. Если это невозможно, участок должен быть должным образом защищен от огневых работ (используя огнестойкую кошму или что-либо подобное)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Огнетушитель в наличии и готов к использованию.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Спринклерная система работает (для участков, где нет спринклеров, должен быть приведен в готовность пожарный рукав или другие средства пожаротушения).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Оборудование отключено и проверено.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Необходимо соблюдать правила безопасности при входе в замкнутое пространство → заполните соответствующее приложение.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Необходимо соблюдать правила безопасности при работе на высоте → приложите соответствующее приложение.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Решетки, проёмы должны быть накрыты огнестойкой кошмой.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Следующие пожарные извещатели должны быть отключены:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Ответственное лицо за противопожарное состояние во время выполнения работ назначено. Ответственное лицо: (Ф.И.О., должность, подпись)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. Организовано наблюдение за противопожарным состоянием на участке выполнения работ через полчаса во время перерывов, приостановок работ и после завершения работ. Организованы дополнительные проверки состояния каждые полчаса в течение _____ часов. Ответственное лицо: (Ф.И.О., должность, подпись)			
В. Специальные требования: обработка зерна и подготовка семян масличных культур:	ДА	Н/О	
1. Оборудование остановлено на участке обработки зерна или в здании подготовительного цеха соевых во время проведения огневых работ или при выполнении огневых работ за пределами здания на расстоянии 15м, что могло бы повлиять на ход работы производства.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Работы, связанные с большим образованием пыли в здании подготовительного цеха остановлены в радиусе 15м от места проведения огневых работ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Различные отверстия, желоба, пневматические подъемники, крышки люков, др. закрыты или должным образом изолированы.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Горючие прокладки отверстий, желобов и т.д., в непосредственной близости от места проведения огневых работ, сняты.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Место огневых работ увлажнено по возможности до и после проведения работ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
С. Специальные требования: размораживание маслопровода открытым огнем: <input type="checkbox"/> Н/О	ДА	Н/О	
1. Пропановая установка оборудована редуктором.	<input type="checkbox"/>	-----	
2. Вентили на маслопроводе открыты и соответственно заблокированы, чтобы избежать контакта сотрудников с горячим маслом (процедура LOTO).	<input type="checkbox"/>	-----	
Д. Специальные требования: Экстракционное производство/Водородный цех/Гидрогенизация <input type="checkbox"/> Н/О	ДА	Н/О	
1. Оборудование остановлено во время проведения огневых работ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Работы, связанные с большим образованием пыли остановлены в 15-метровой зоне от места проведения огневых работ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Различные отверстия, желоба, пневматические подъемники, крышки люков, др. закрыты или должным образом изолированы.	<input type="checkbox"/>	-----	
4. Горючие прокладки с фланцевых соединений и т.д., в непосредственной близости от места проведения огневых работ, сняты.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Место проведения огневых работ увлажнено до и после проведения работ, если необходимо.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Е. Специальные требования: экстракционное производство: <input type="checkbox"/> Н/О	ДА	Н/О	
1. Работа экстракционного цеха остановлена, и оборудование полностью пропарено.	<input type="checkbox"/>	-----	
2. Проводится контроль концентрации паров гексана = 0 мг/м3 воздуха.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Вентиляция работает в постоянном режиме.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Трубопровод подачи гексана в цех отсоединен и/или заглушен.	<input type="checkbox"/>	-----	
5. Все клапаны, запорная арматура и выключатели гексановой системы заблокированы или же отсоединены	<input type="checkbox"/>	-----	
Ф. Специальные требования: водородный цех & гидрогенизация: <input type="checkbox"/> Н/О	ДА	Н/О	
1. Подача газа полностью остановлена, а оборудование продуто.	<input type="checkbox"/>	-----	
2. Трубопровод подачи водорода в цех отсоединен и/или заглушен.	<input type="checkbox"/>	-----	
3. Все клапаны, запорная арматура и выключатели водородной системы заблокированы или же отсоединены.	<input type="checkbox"/>	-----	
4. Вентиляционные клапаны открыты и находятся в рабочем состоянии.	<input type="checkbox"/>	-----	
5. Конверторы и другое подобное оборудование продуто.	<input type="checkbox"/>	-----	
6. Катушки преобразователя продуто.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Проводится контроль концентрации паров водорода = 0 мг/м3 воздуха.	<input type="checkbox"/>	-----	
Дополнительное местное требование:		<input type="checkbox"/> Н/О	
Подтверждение завершения чек-листа / подпись исполнителя и руководителя работ			
Дата:	Время:	ФИО:	Подпись:
Дата:	Время:	ФИО:	Подпись: